

A U S Z U G

aus der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Teilhabe, Generationen, Kultur, Sport und Soziales
am Montag, dem 06.03.2023.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

9 Mitteilungen der Verwaltung

9.1 Grundschulneubau

BM Reinke stellt den aktuellen Zeitplan zum Grundschulneubau vor. Dieser ist der Niederschrift als Anlage Nr. 4 beigelegt.

- FB I / FB III -

Sanierung und Neubau Grundschule Altenberge

Grob-Terminplan Stand 06.03.2023

Ausschreibung

<u>Gewerk</u>	<u>Submission</u>	<u>Veröffentlichung</u>
Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten	18.01.2023	national
Sicherheits- und Baustelleneinrichtung	29.03.2023	EU-weit
Gerüstbauarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Rohbauarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Blitzschutzarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Zimmerer- und Holzbauarbeiten	29.03.2023	EU-weit
Dachabdichtungsarbeiten	29.03.2023	EU-weit

Bauausführung

Bauteile A + B (Neubau - Sanierung)

<u>Gewerk</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Auftrag</u>
Schadstoffsanierung	Mitte März 2023	erteilt
Abbrucharbeiten	Anfang April 2023	erteilt
Erdarbeiten	Mitte Mai 2023	
Rohbauarbeiten	Mitte Juni 2023	
Gebäudetechnik	Anfang Januar 2024	
Ausbaugewerke	Anfang Januar 2024	
Inbetriebnahme	Mitte Oktober 2024	

Bauteil C (Borndal)

Umbauarbeiten	November 2024
Inbetriebnahme	Juli 2025

- Der Auftrag zur „Schadstoffsanierung und Abbrucharbeiten“ wurde bereits vergeben. Das Submissionsergebnis wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Nachhaltigkeit vorgestellt.
- Das Ausschreibungspaket der Gewerke „Sicherheits- und Baustelleneinrichtung, Gerüstbauarbeiten, Erd- und Rohbauarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten und Fenster- und Fassadenbauarbeiten ist derzeit EU-weit ausgeschrieben.
- Die Ausschreibung wurde durch die Assmann-Gruppe rechtlich geprüft.
- Der Submissionstermin wurde auf den 29.03.2023 verschoben, da derzeit eine leichte Erholung der konjunkturellen Lage im Bausektor zu beobachten ist. Der Baubeginn der einzelnen Gewerke ist davon jedoch nicht betroffen.